

Dalszy postęp robót na obwodnicy

Napisano dnia: 2017-04-30 23:01:14



KŁODZKO. Na drugiej co do wielkości estakadzie zachodniej obwodnicy drogowej tego miasta zakończono operację nasuwania 24 segmentów na filary. Chodzi o półkilometrowy odcinek, prowadzący po łuku, a przebiegający nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i linią kolejową z Kłodzka do Kudowy-Zdroju.



Jak komunikuje wykonawca robót: Nasuwanie 24 segmentów trwało od 11 października 2016 roku i co tydzień nasuwany był jeden element. Każde dwa sprężone ze sobą segmenty tworzą przęsło o długości 42,5 m, a całość ustroju nośnego znajduje na 13 podporach. Estakada ma długość 518 m i wznosi się na wysokość 9 m w najwyższym miejscu. Łącznie ustrój nośny waży 13 200 ton.



Teraz wykonawca skupi się na robotach wykończeniowych na tym obiekcie.

Opr. (bwb)

Zdjęcia GDDKiA Opole